

社会資本総合整備計画 事後評価書

|            |  |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 白浜町における暮らしを守る重要施設の地震対策の推進〔第2期〕（防災・安全）（重点計画）        |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 計画の期間      | 令和03年度～令和05年度（3年間）                                 |     |   |     |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○ |                          |   |   |
| 交付対象       | 白浜町  |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 計画の目標      | 下水道施設の耐震対策を行うことにより、施設の持続的な管理・運営を図り、安全で安心な暮らしを実現する。 |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）  | 214 | A | 214 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                |                |       |       |
|----|-------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                 | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                               | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
| 1  | 下水道処理場の地震対策実施率<br>実施箇所/整備計画箇所 | 0箇所            | 0箇所   | 1箇所   |
|    |                               |                |       |       |
|    |                               |                |       |       |
|    |                               |                |       |       |
|    |                               |                |       |       |
|    |                               |                |       |       |
|    |                               |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

| A 基幹事業               |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1   | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  | R03        | R04 | R05 | R06 | R07 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道  | 一般   | 白浜町  | 直接   | 白浜町 | 終末処理場 | 改築  | 白浜浄化センター地震対策       | 地震補強、設計業務        | 白浜町              |            |     |     |     |     | 214            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 214            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 214            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

白浜町上下水道課において実施

事後評価の実施時期

令和07年度

公表の方法

白浜町ホームページに公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

一部を除き処理場施設の耐震化が完了。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

一部未完了については設備機器の脱着を伴うため、ストックマネジメント計画に基づく機器更新時に合わせ実施する。

| 目標値の達成状況 |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| 番号       | 指標（略称）    |                |
|          | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1        | 最終目標値     | 1箇所            |
|          | 最終実績値     | 1箇所            |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |