

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	白浜町における暮らしを守る重要施設の地震対策の推進（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～令和02年度（3年間）												
交付対象	白浜町												
計画の目標	下水道施設の耐震・耐津波対策を行うことにより、施設の持続的な管理・運営を図り、安全で安心な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	578	A	578	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H32末)
1	重要施設の耐震・耐津波対策の実施箇所数を増加させる。 下水道処理場耐震・耐津波対策実施箇所数 実施箇所数	0箇所数	0箇所数	1箇所数

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		H30	H31	R02	R03	R04	一体的に実施することにより期待される効果 備考													
下水道事業	A07-001	下水道	一般	白浜町	直接	白浜町	終末処理場	改築	白浜浄化センター地震・津波対策	耐震・耐津波補強(処理場の躯体補強、開口部閉塞、防水扉)	白浜町	■	■	■			577		—	
	A07-002	下水道	一般	白浜町	直接	白浜町	終末処理場	改築	白浜浄化センターストックマネジメント計画策定	水処理施設・汚泥処理施設	白浜町		■				1		未策定	
											小計							578		
											合計							578		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

白浜町上下水道課において実施

事後評価の実施時期

令和4年度

公表の方法

白浜町のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

処理場施設のうち、管理機械室棟の耐震化と津波対策、水処理棟の津波対策が完了。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引続き水処理棟地下施設の耐震化を行うことにより処理場施設の持続的な管理と運営を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	1個所数
	最終実績値	1個所数